

Santa Rosa, 26 de Abril de 2022

**REPORTE DE AVANCE DE OBRA  
EMPREDIMIENTO: ALAMOS VIII**

Estimados Inversores


Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con motivo de acercarles un nuevo reporte de avance de obra del edificio Álamos VIII, ubicado en la calle Alem 254 de la ciudad de Santa Rosa.

En el presente informe queremos contarles que estamos revocando las medianeras del edificio, proyectando terminarlas a fin de mes.

Continuamos realizando los revoques de yeso y cielorrasos de yeso aplicado en el cuarto piso.

Además, estamos trabajando con la instalación eléctrica embutida, las preinstalaciones de aires y los remates de ventilación en azoteas.

A continuación, se puede visualizar el gráfico con el avance de obra actualizado al día de la fecha.



Como complemento del gráfico de avance de obra, les informamos que durante las próximas semanas continuaremos con los revoques exteriores en los pulmones y frente del edificio.

En cuanto a los revoques de yeso y cielorrasos de yeso proyectado finalizaremos hasta el 5to piso durante Mayo.

También les contamos que continuaremos trabajando en instalaciones eléctricas, preinstalación de aires e instalación contra incendios.

Finalizaremos los remates de ventilación en la azotea y continuaremos trabajando en instalaciones sanitarias.

A continuación, adjuntamos algunas fotos que demuestran el grado de avance de las tareas realizadas hasta el momento.



**INSTALACIONES SANITARIAS**



**INSTALACIONES AGUA Y GAS EN COCINA**



**FRENTE DE LA OBRA**



**VISTA DE LIVING Y BALCÓN**



**VISTA DE DORMITORIO**

Estamos en contacto y ante cualquier inquietud que les surja, no duden en comunicarse con nosotros.

Aprovechamos la oportunidad para enviarles un muy afectuoso saludo.

Gracias por confiar en nosotros.

**Grupo GIF**  
02346-15416294  
e-mail: [info@grupogif.com.ar](mailto:info@grupogif.com.ar)  
web: [www.grupogif.com.ar](http://www.grupogif.com.ar)