

Chivilcoy, 18 de Agosto de 2022

**REPORTE DE AVANCE DE OBRA
 EMPRENDIMIENTO: CEIBO V**

Estimados Inversores

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con motivo de informarles que durante el mes de Junio 2022, hemos dado inicio a la construcción del emprendimiento Ceibo V, ubicado en Av. Protesta de los Labradores 75 de la ciudad de Chivilcoy.

Nuestra intención es enviarles un informe periódico con una breve descripción de las principales novedades que surjan del emprendimiento que estamos desarrollando juntos.

Para visualizar el avance de las tareas que hacen a la construcción del emprendimiento, de manera fácil y sencilla, van a encontrar debajo, un gráfico de avance de obra.


En el gráfico de avance van a notar que en la primer columna se pueden apreciar las tareas que componen los principales rubros de la obra y en la primera fila, se detallan las fechas en las que se estima la realización de las mismas.

Luego, en el cuadro principal, se puede visualizar una barra de avance en color gris, que indica la fecha estimada de inicio de la tarea y la fecha de finalización de la misma. Esta barra se irá pintando en color naranja, en la medida que el ítem avance en su ejecución, a la vez que se indica en números el porcentaje de avance de dicha tarea.

Por último, en la fila inferior, se puede visualizar cual es el avance físico total de la obra al momento de la elaboración del informe. En la medida que la obra avance, la barra blanca se irá tornando de color verde y se detallará en número el porcentaje de avance de la obra.

En esta oportunidad queremos comentarles que ya se finalizaron las tareas de demolición y la nivelación del terreno. En estos momentos estamos realizando excavaciones y hormigonado en cimientos.

A continuación, se puede visualizar el gráfico con el avance de obra actualizado al día de la fecha.



Como complemento del gráfico de avance de obra, les informamos que para las próximas semanas comenzaremos a trabajar en contrapisos y finalizando los trabajos de fundaciones.

También les contamos que para el mes de septiembre tenemos programado comenzar con los trabajos de mampostería.

A continuación, adjuntamos algunas fotos que demuestran el grado de avance de las tareas realizadas hasta el momento.



VISTA GENERAL DE LA OBRA



AV 9 Y PUEYREDÓN



HORMIGONADO DE FUNDACIONES



VISTA GENERAL DE LA OBRA

Estamos en contacto y ante cualquier inquietud que les surja, no duden en comunicarse con nosotros.

Aprovechamos la oportunidad para enviarles un muy afectuoso saludo.

Gracias por confiar en nosotros.

Grupo GIF
0810-2222-443
e-mail: info@grupogif.com.ar
web: www.grupogif.com.ar