

**Chivilcoy, 7 de abril 2025**

**REPORTE DE AVANCE DE OBRA  
 EMPRENDIMIENTO: CEIBO V**

Estimados Inversores


Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con motivo de acercales un nuevo informe del emprendimiento Ceibo V, ubicado en Av. Protesta de los Labradores 75 de la ciudad de Chivilcoy.

En esta oportunidad queremos comentarles que finalizamos con la colocación de los tanques de reserva colectores y su llenado para la prueba de instalación de agua en el 72% de la obra.

Continuamos trabajando en las instalaciones (cloaca, pluvial, agua y gas) en patios de cada unidad funcional, de la segunda mitad de la obra.

Seguimos trabajando con albañilería gruesa (fino, escaleras, patios, carpetas, contrapisos, colocación de puertas y frentes de placares, recuadros, revoque en cargas, mampostería y revoque en tranques), en los 10 últimos dúplex.

A continuación, se puede visualizar el gráfico con el avance de obra actualizado al día de la fecha.



Como complemento del gráfico de avance de obra, les informamos que prevemos finalizar con el emplacado y terminaciones de Durlock en la mitad de la obra, para luego continuar con la estructura del resto.

Recibimos parte de la herramienta, como tapas de cámaras, columnas de estacionamiento semicubierto y barandas.

Además, prevemos iniciar la colocación de aberturas de aluminio exteriores en el mes de mayo, y durante el mes de junio comenzar con las tareas de pintura.

A continuación, adjuntamos algunas fotos que demuestran el grado de avance de las tareas realizadas hasta el momento.





**VISTA GENERAL DE OBRA**



**VISTA INTERNA DUPLEX**



**VISTA COCINA**

Estamos en contacto y ante cualquier inquietud que les surja, no duden en comunicarse con nosotros.

Aprovechamos la oportunidad para enviarles un muy afectuoso saludo.

Gracias por confiar en nosotros.

**Grupo GIF**  
web: [www.grupogif.com.ar](http://www.grupogif.com.ar)