

Chivilcoy, 1 de noviembre de 2022

REPORTE DE AVANCE DE OBRA
EMPREDIMIENTO: CEIBO V

Estimados Inversores


Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con motivo de acercales un nuevo informe del emprendimiento Ceibo V, ubicado en Av. Protesta de los Labradores 75 de la ciudad de Chivilcoy.

En esta oportunidad queremos comentarles que se finalizaron las tareas de fundaciones, cajones hidrófugos.

Estamos por finalizar con los trabajos de mampostería interna de las casas, junto con el armado y llenado de columnas de planta baja.

También les contamos que seguimos con los trabajos de mampostería vista en los frentes de las casas y los contrapisos en planta baja.

A continuación, se puede visualizar el gráfico con el avance de obra actualizado al día de la fecha.



Como complemento del gráfico de avance de obra, les informamos que para las próximas semanas seguiremos trabajando en las tareas de armado, llenado y encadenado superiores de hormigón, junto a la mampostería superior hasta altura de techo.

Tenemos previsto en los próximos meses comenzar con las instalaciones sanitarias, agua y electricidad.

A continuación, adjuntamos algunas fotos que demuestran el grado de avance de las tareas realizadas hasta el momento.



MAMPOSTERÍA LADRILLO HUECO



Estamos en contacto y ante cualquier inquietud que les surja, no duden en comunicarse con nosotros.

Aprovechamos la oportunidad para enviarles un muy afectuoso saludo.

Gracias por confiar en nosotros.

Grupo GIF
0810-2222-443
e-mail: info@grupogif.com.ar
web: www.grupogif.com.ar